



**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 09 DI DATA 18.02.2016 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Sistemazione e riqualificazione dell'area nei pressi del laghetto a Lago di Tesero –  
Costruzione edifici ricettivi. Approvazione contabilità finale, certificato regolare  
esecuzione e liquidazione Ditta EDILVANZO COSTRUZIONI s.r.l. – Cavalese  
(TN).

C.U.P: D69B08000050004

C.I.G.: 55401135DF

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 45 di data 24.04.2015 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- vista la deliberazione giuntale n. 2 di data 22.01.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e riqualificazione dell'area nei pressi del laghetto a Lago di Tesero, per un importo complessivo di Euro 567.682,50 di cui Euro 331.219,40 per lavori a base d'appalto (compresi € 8.707,81 per oneri di sicurezza) ed Euro 236.463,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- visto che con proprio provvedimento n. 100 di data 29.05.2014 i lavori sono stati affidati alla ditta Edilvanzo S.r.l. di Cavalese, verso un corrispettivo di € 272.748,05 (di cui € 8.707,81 per oneri di sicurezza) corrispondente ad un ribasso del 18,13;
- ricordato che con deliberazione giuntale n. 118 di data 18.11.2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante a firma del progettista nonché direttore dei lavori dott. Carmelo Anderle, nella quale viene riportato un quadro economico che evidenzia un importo per lavori pari ad € 326.965,64 e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 275.619,68 con un aumento dell'importo finale di spesa totale pari a € 34.902,82;
- per l'approvazione si considera che:
  - dalla contabilità finale risulta che sono stati effettuati lavori per un importo € 325.960,67, al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A., con un risparmio rispetto alla cifra approvata in perizia pari a € 1.004,97;
  - risulta dal verbale di ultimazione che i lavori sono stati completati in data 26.11.2015, entro il termine stabilito dal contratto e successive sospensioni e integrazioni
  - risulta dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttori Lavori, che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte;
  - il credito netto dell'appaltatore, detratti n. 3 stati di avanzamento per un totale di € 268.958,27, ammonta a € 57.002,40;
  - è in fase di acquisizione la documentazione comprovante la regolarità dell'impresa appaltatrice ai fini degli obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali e retributivi;
- ritenuto pertanto di approvare il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale e la spesa complessiva sostenuta;
- dato atto che la somma complessiva necessaria all'esecuzione dei suddetti lavori risulta già impegnata all'intervento n. 2060201 – capitolo n. 22032 tra le somme impegnate con deliberazioni giuntali n. 181/2008, 184/2009 e 147/2013 (riporto a residui) e 118/2015 (competenza 2015);

visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;

- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

- 1)** di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi ai “Lavori di sistemazione e riqualificazione dell’area nei pressi del laghetto a Lago di Tesero”, nell’importo di € 325.960,67, al netto del ribasso d’asta e dell’I.V.A., con un risparmio rispetto alla cifra approvata in perizia pari a € 1.004,97;
- 2)** di liquidare e quindi pagare alla ditta Edilvanzo s.r.l. la somma spettante di € 57.002,40 oltre ad I.V.A per un totale pari a € 62.702,64 a saldo dei lavori effettuati;
- 3)** di dare atto che la somma complessiva necessaria all’esecuzione dei suddetti lavori risulta già impegnata all’intervento n. 2060201 – capitolo n. 22032 tra le somme impegnate con deliberazioni giuntali n. 181/2008, 184/2009 e 147/2013 (riporto a residui) e 118/2015 (competenza 2015);

IL RESPONSABILE  
geom. Paolo Longo

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Data di presentazione al Servizio Finanziario 18.02.2016

Data di attestazione regolarità 18.02.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Dino Defrancesco