



**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 69 DI DATA 22.04.2014 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Sistemazione e riqualificazione della Piazzetta Pedonda – C.C. Tesero: approvazione Contabilità finale lavori e Certificato di regolare esecuzione ditte BORTOLASCAVI s.n.c. e CAPO di Dellagiacoma Armando.

CUP: D63D11000190004

CIG : X1D0B40EC0 (Bortolascavi s.n.c.)

XF00B40EC1 (Capo di Dellagiacoma Armando)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 48 di data 17.04.2013 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- visto che con deliberazione di Giunta n. 96 dd. 29.08.2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto dei lavori di riqualificazione di un tratto di Via Giovannelli, con rifacimento della piazzetta Pedona – C.C. Tesero, a firma dell'arch. Monica Basso, con studio a Tesero (TN) in Via Valusella n. 9/c, che espone un importo dei lavori di € 73.065,79, di cui € 46.443,65 per lavori (compresi € 1.679,28 per oneri sicurezza) ed € 26.622,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con proprio provvedimento n. 159 dd. 30.08.2013 il suddetto progetto è stato approvato a tutti gli effetti, determinando di eseguire i lavori in economia con ricorso ad impresa artigiana esterna, ai sensi dell'art. 52 commi 1 e 9 della L.P. 10.09.1993 n. 26, suddividendo, vista la specificità delle lavorazioni da effettuarsi, il rifacimento dell'acquedotto e della fognatura acque bianche, dal rifacimento della pavimentazione in porfido;
- che con lo stesso provvedimento i lavori sono stati affidati, per quanto riguarda il rifacimento dell'acquedotto e della fognatura acque bianche, alla Ditta Bortolascavi s.n.c. di Tesero, per un importo presunto di € 7.075,61 (inclusi € 337,68 per la sicurezza), corrispondente ad un ribasso del 23,00%, come da offerta di data 01.04.2013;
- che con lo stesso provvedimento i lavori sono stati affidati, per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione in porfido, alla Ditta CAPO di Dellagiacomma Armando, di Panchià (TN), per un importo presunto di € 29.072,23, (inclusi € 1.341,60 per la sicurezza) corrispondente ad un ribasso del – 23,00%, come offerta di data 06.08.2013;
- che con deliberazione giuntale n. 20 di data 19.02.2014 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che prevedeva per la Ditta Bortolascavi s.n.c. un aumento rispetto all'appalto iniziale del 48,79% portando i lavori ad un totale di € 10.490,16 di cui € 337,68 per oneri di sicurezza mentre per la Ditta CAPO di Dellagiacomma Armando un aumento rispetto all'appalto iniziale del 49,44% portando i lavori ad un totale di € 43.182,40 di cui € 857,84 per oneri di sicurezza ;
- considerato che i lavori sono terminati e appare per tanto necessario provvedere all'approvazione delle contabilità finali per le quali si considera che:
  - 1) Per la Ditta Bortolascavi s.n.c.:
    - dalla contabilità finale redatta dalla Direzione lavori risulta che sono stati eseguiti lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 23,00%, di € 10.912,09, con un supero di Euro 421,93 pari a circa il 4% rispetto all'importo dei lavori di cui alla perizia suppletiva approvata in data 28.08.2013, dovuto ad una esatta contabilizzazione delle opere a lavori ultimati;

- risulta dal verbale di ultimazione che i lavori sono stati completati in data 04.03.2014, entro il termine stabilito dal contratto e successive sospensioni e integrazioni
- risulta dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttori Lavori, che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte;
- il credito netto dell'appaltatore, detratto lo stato di avanzamento già liquidato dell'importo di € 6.995,07, ammonta a € 3.917,02;
- è in fase di acquisizione la documentazione comprovante la regolarità dell'impresa appaltatrice ai fini degli obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali e retributivi;

2) Per la Ditta Capo di Dellagiacoma Armando:

- dalla contabilità finale redatta dalla Direzione lavori risulta che sono stati eseguiti lavori per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 23,00%, di € 43.182,40, pari all'importo dei lavori di cui alla perizia suppletiva approvata in data 28.08.2013;
  - risulta dal verbale di ultimazione che i lavori sono stati completati in data 04.03.2014, entro il termine stabilito dal contratto e successive sospensioni e integrazioni
  - risulta dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttori Lavori, che i lavori sono stati realizzati a regola d'arte;
  - il credito netto dell'appaltatore, detratto lo stato di avanzamento già liquidato dell'importo di € 26.893,19, ammonta a € 16.289,21;
  - è in fase di acquisizione la documentazione comprovante la regolarità dell'impresa appaltatrice ai fini degli obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali e retributivi;
- ritenuto dunque di approvare le contabilità finali in oggetto nelle risultanze finali esposte sopra;
- preso atto che la somma complessiva risulta già impegnata per la cifra di € 6.000,00 con deliberazione giuntale n. 96/2012 all'intervento n. 2080101, Capitolo n. 23569 al bilancio 2014, gestione residui passivi 2012, per la cifra di € 67.065,79 con deliberazione giuntale n. 199/2011 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2014 gestione residui passivi 2011 e per la rimanenza all'intervento n. 2080101 – capitolo n 23569 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013;
- vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori di sistemazione e riqualificazione della Piazzetta Pedonda – Sottoservizi – Ditta Bortolascavi s.n.c., nell'importo finale, al netto del ribasso d'asta del 23,00%, di € 10.912,09 (compresi oneri di sicurezza);
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori di sistemazione e riqualificazione della Piazzetta Pedonda – Pavimentazioni – Ditta Capo di Dellagiacoma Armando, nell'importo finale, al netto del ribasso d'asta del 23,00%, di € 43.182,40 (compresi oneri di sicurezza);
- 3) di dare atto che la somma complessiva risulta già impegnata per la cifra di € 6.000,00 con deliberazione giuntale n. 96/2012 all'intervento n. 2080101, Capitolo n. 23569 al bilancio 2014, gestione residui passivi 2012, per la cifra di € 67.065,79 con deliberazione giuntale n. 199/2011 al medesimo capitolo ed intervento del bilancio 2014 gestione residui passivi 2011 e per la rimanenza all'intervento n. 2080101 – capitolo n 23569 del bilancio 2014, gestione residui passivi 2013;
- 4) di liquidare e quindi pagare alla Ditta BORTOLASCAVI s.n.c. la somma spettante a saldo dei lavori di € 3.917,02 (oltre ad I.V.A. 22%), come sopra determinato;
- 5) di liquidare e quindi pagare alla Ditta CAPO di Dellagiacoma Armando la somma spettante a saldo dei lavori di € 16.289,21 (oltre ad I.V.A. 22%), come sopra determinato.

IL RESPONSABILE  
- f.to geom. Paolo Longo -

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Li, 22.04.2014

Il Responsabile Servizio Finanziario  
- f.to dott. Massimo Pancheri -