



COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 201 DI DATA 14.10.2014 DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

Realizzazione sistemazione dell'alveo a monte del nuovo parcheggio "Fossi" sulle pp.ed. 598 e 963 e pp. ff. 1511/1 e 1512/1; approvazione contabilità finale, certificato regolare esecuzione e liquidazione Ditta Bortolascavi S.n.c. di Tesero (TN).

CUP: D63B12000060004
CIG : 5539928D32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 62 di data 11.06.2014 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 182 di data 23.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio in Loc. ai Fossi sulle pp.edd. 598 – 963 e pp. ff. 1511/1 – 1512/1 C.C. Tesero, che espone un importo dei lavori di € 557.900,00, di cui € 366.694,18 per lavori (compresi € 13.799,94 per oneri sicurezza) ed € 191.205,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con proprio provvedimento n. 1 di data 18.01.2012 i lavori sono stati affidati alla ditta Bortolascavi S.n.c. di Tesero, al corrispettivo di € 233.123,71 (dei quali € 13.799,94 per la sicurezza) corrispondente ad un ribasso del 37,850% sull'originario importo di progetto, come offerta di data 30.12.2011;
- considerato che a seguito di sopralluogo e successiva nota datata 14.08.2013 del Servizio Bacini Montani della P.A.T., lo stesso consigliava la sistemazione anche della parte del rio Val Grana soprastante il parcheggio in questione al fine di proteggere e salvaguardare le opere sottostanti appena realizzate, utilizzando a tal proposito parte delle somme a disposizione previste nella perizia di variante e non utilizzate nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del parcheggio;
- ricordato che con proprio provvedimento n. 217 di data 04.11.2013 è stata approvata la perizia di assestamento a firma del progettista nonché direttore dei lavori Ing. Marco Sontacchi di Cavalese (TN), nella quale viene riportato un quadro economico che evidenzia un importo dei lavori finali eseguiti pari ad € 292.975,55 e l'inserimento di n. 2 nuove lavorazioni, denominate "sistemazione alveo" per € 68.000,00 e "sistemazione passerella" per € 38.000,00, senza variazione dell'importo finale di spesa pari ad € 557.900,00;
- che con proprio provvedimento n. 87 di data 16.05.2014 è stato approvato il progetto di sistemazione alveo predisposto dall'ing. Marco Sontacchi per un importo complessivo di € 49.970,65 di cui € 48.857,74 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.112,91 per oneri di sicurezza;
- che con lo stesso provvedimento i lavori sono stati affidati alla Ditta BORTOLASCAVI s.n.c. verso un corrispettivo presunto di € 31.477,99, dei quali € 1.112,91 per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 37,850%;
- ricordato che con proprio provvedimento n. 161 di data 13.08.2014 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, redatta dall'ingegnere Marco Sontacchi, che prevedeva un importo dei lavori pari ad € 37.745,25, al netto del ribasso d'asta e compresi € 591,63 per oneri di sicurezza, che comportava un aumento rispetto all'appalto iniziale pari al 19,91% ;
- per l'approvazione si considera che:



- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in data 10.10.2014 entro il termine stabilito per contratto;
- dalla contabilità finale risulta che sono stati effettuati lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di € 39.539,92 che comporta rispetto alla previsione di perizia un supero pari al 4,75% dovuto a lievi modifiche in corso d'opera rientranti nella facoltà discrezionale della D.L.;
- il credito netto dell'appaltatore ammonta a € 39.539,92;
- che è in fase di acquisizione la documentazione attestante la regolarità retributiva e contributiva della ditta esecutrice;



ritenuto pertanto di approvare il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale;

- dato atto che la somma necessaria all'esecuzione dei suddetti lavori risulta già impegnata con precedenti provvedimenti n. 184 e 175, rispettivamente di dd. 29.12.2009 e 21.12.2010 all'intervento n. 2080101 – capitolo n. 23581, gestione residui passivi 2009 – 2010;

- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;
- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori per la sistemazione dell'alveo a monte del nuovo parcheggio "Fossi" sulle pp.ed. 598 e 963 e pp.ff. 1511/1 e 1512/1 nell'importo al netto del ribasso d'asta di € 39.539,92, (I.V.A. 10 esclusa);

2) di liquidare e quindi pagare alla Ditta Bortolascavi S.n.c. di Tesero la fattura n. 122 dd. 14.10.2014 di € 39.539,92 (oltre ad I.V.A.), quale corrispettivo a saldo del lavoro effettuato;

3) di dare atto che la somma derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 43.493,91 (I.V.A. 10% compresa), risulta già impegnata con precedenti provvedimenti n. 184 e 175, rispettivamente di dd. 29.12.2009 e 21.12.2010 all'intervento n. 2080101 – capitolo n. 23581, gestione residui passivi 2009 – 2010;

IL RESPONSABILE
f.to geom. Paolo Longo

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Li 14.10.2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to dott. Massimo Pancheri