



**COMUNE DI TESERO**  
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 35 DI DATA 31.08.2017 DEL SEGRETARIO  
COMUNALE REGGENTE

**OGGETTO:**

Stato avanzamento dei lavori di realizzazione del sottopasso delle piste da fondo e per l'area per biathlon del Centro del Fondo di Lago per i Campionati Mondiali di Sci Nordico Val di Fiemme 2013.

## IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Premesso che i lavori di costruzione del sottopasso delle piste e dell'area biathlon del Centro del Fondo di Lago di Tesero per i campionati mondiali di sci nordico in Val di Fiemme 2013 non sono ancora terminati e si concluderanno presumibilmente nel corso del corrente anno con la realizzazione delle opere di completamento del poligono del biathlon previste nella variante progettuale di completamento funzionale dell'agosto 2015 e con l'acquisizione delle aree interessate dal progetto.

Gli interventi di adeguamento si resero necessari per migliorare la funzionalità di utilizzo delle strutture dedicate al biathlon, alla luce dell'esperienza maturata durante i primi anni d'esercizio e in sintesi prevedono l'allargamento di pochi metri del poligono di tiro per aumentare a 2,75 m. la larghezza dei singoli settori, il cui numero complessivo sarà così aumentato a 30 nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti in materia di biathlon invernale, oltre ad un modesto intervento di miglioramento funzionale per facilitare la raccolta dei bossoli e la realizzazione di un locale di deposito per le sagome portabersaglio.

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Progetto per lo Sviluppo della Riforma Istituzionale – prot. P324/14/483353/5.7/237-10/189-11 di data 12 settembre 2014 con la quale autorizzava l'utilizzo di parte delle risorse assegnate al fine di realizzare ulteriori lavori necessari e strettamente funzionali all'intervento originario.

Vista la delibera giuntale n. 107 di data 22 ottobre 2014 con la quale era stato incaricato il geom. Adriano Iellici, dello Studio Tetra Engineering srl della progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere di completamento funzionale e che lo stesso in data 17 agosto 2015 ha consegnato al Comune di Tesero la variante progettuale 2015 con i relativi allegati e quantificava in €. 103.815,49 i costi complessivi degli interventi di completamento.

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Progetto per lo Sviluppo della Riforma Istituzionale – prot. P324/16/395898/5.7/115-11 di data 10 novembre 2014 con la quale informava l'Amministrazione comunale che è stato fissato un nuovo termine per la rendicontazione dei lavori sopradescritti al giorno 31 maggio 2016 con determinazione del Dirigente n. 21 di data 28 ottobre 2014.

Vista la determinazione del Segretario comunale n. 25 di data 23.03.2015 con oggetto: "Lavori di realizzazione del sottopasso delle piste da fondo e per l'area per biathlon del Centro del Fondo di Lago per i Campionati Mondiali di Sci Nordico Val di Fiemme 2013: approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Approvazione del riepilogo della spesa complessiva sostenuta (opere principali)" dalla quale sono escluse le opere di completamento del poligono del biathlon previste nella variante progettuale dell'agosto 2015 per complessivi €. 103.815,49.

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Tesero n. 126 di data 09 dicembre 2015 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione del sottopasso delle piste da fondo e per l'area per biathlon del Centro del Fondo di Lago per i Campionati Mondiali di Sci Nordico Val di Fiemme 2013: approvazione in linea tecnica della variante progettuale 2015 relativa ad opere di completamento; dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità; espropriazioni ai sensi della L.P. 6/1993 e s.m, impegno di spesa" con la quale è stato anche deliberato di approvare in linea tecnica la variante progettuale 2015 del progetto esecutivo dei lavori con il relativo quadro di raffronto che si allega in copia

che espone i seguenti costi: costo complessivo €. 1.197.000,00 (più €. 10.000,00) di cui 1.093.184,51 per opere principali realizzate per il 2013 (incluse le somme a disposizione) e di €. 103.815,49 per i lavori di completamento (€. 63.161,89 per lavori a base d'appalto e €. 40.653,60 per somme a disposizione, tra le quali sono inclusi €. 10.441,00 per oneri di esproprio).

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Unità di Missione Strategica “Sviluppo della Riforma Istituzionale” – prot. P324/14/593487/5.7/189-11 di data 26 luglio 2016 con la quale informava l'Amministrazione comunale che è stato fissato un nuovo termine per la rendicontazione dei lavori sopradescritti al giorno 31 maggio 2017 e che detto termine non sarà ulteriormente prorogato con determinazione del Dirigente n. 12 di data 21 giugno 2017.

Vista la nota prot. n. 6608 di data 08/10/2016 del Comune di Tesero con la quale si chiede ad APAC l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento a cottimo dei lavori di completamento del poligono del biathlon previste nella variante progettuale dell'agosto 2015.

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 114 di data 05.08.2016 con oggetto:” Opere di completamento funzionale del poligono del Biathlon nell'ambito dei lavori di realizzazione del sottopasso delle piste da fondo e dell'area per biathlon del Centro del Fondo di Lago: approvazione a tutti gli effetti del progetto, elenco delle ditte da invitare alla gara, impegno spesa e modalità di esecuzione dei lavori.

Vista la nota prot. n. S171/2017/270722/3.5.2/CT38705-1161/16 di data 16/05/2017 con cui APAC invitava le imprese a partecipare al confronto concorrenziale per i lavori di completamento del poligono del biathlon previste nella variante progettuale dell'agosto 2015.

Vista la nota prot. 3222 di data 31.05.2017 del Comune di Tesero – Servizio Tecnico comunale – con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale formulava la richiesta alla Provincia Autonoma di Trento – Unità di Missione Strategica “Sviluppo della Riforma Istituzionale” di sospensione del termine per la rendicontazione fissato per il giorno 31/05/2017, motivando la stessa, causa problemi organizzativi dovuti al cambio dei responsabili del procedimento e per il fatto che per l'espletamento della gara di appalto si è reso necessario avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli appalti (A.P.A.C.) come da determinazione dell'Ufficio Tecnico 114 di data 05/08/2016, che per vari rallentamenti dovuti alla laboriosa gestione della stessa, alla data succitata non risultava ancora conclusa.

Considerato che il Comune di Tesero, per fatti non imputabili allo stesso, non ha potuto compiere qualsiasi atto procedimentale necessario per il proseguo dell'iter di realizzazione dell'opera di cui all'oggetto durante la procedura di scelta del contraente affidata ad A.P.A.C..

Vista la Nota del Servizio Appalti prot. n. S171/17/428292/3.5/CT38705-1161-16 di data 03/08/2017, con la quale si informava il Comune di Tesero dell'esito del confronto concorrenziale espletato in data 28/07/2017, con l'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Ditta VANZO OTTAVIO di Cavalese (TN), per un importo di € 50.198,31 (comprensivi di € 2.300,00 quali oneri per la sicurezza), corrispondente ad un ribasso del – 21,300% sull'importo a base d'appalto, richiedendo inoltre che il contratto non

venga stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'affidamento dei lavori e quindi a scadere con il 01/09/2017.

Considerato che è in fase di conclusione anche la procedura espropriativa, con la quale l'Ufficio Tecnico comunale sta provvedendo all'acquisizione dai privati delle aree interessate dai lavori.

Considerato che la Provincia Autonoma di Trento – Unità di Missione Strategica “Sviluppo della Riforma Istituzionale” ha chiesto informalmente ulteriori spiegazioni sia sullo stato di avanzamento dei lavori che in merito alla richiesta di concessione della sospensione del termine della rendicontazione dei lavori in oggetto.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 21.12.2000 e successive modifiche.

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18.04.2017.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 di data 19.04.2017 relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alle competenze dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dalla Giunta comunale con la summenzionata deliberazione.

## DETERMINA


1. Di dare atto che i lavori di realizzazione del sottopasso delle piste da fondo e per l'area per biathlon del Centro del Fondo di Lago per i Campionati Mondiali di Sci Nordico Val di Fiemme 2013 non sono ancora terminati e si concluderanno presumibilmente nel corso del corrente anno con la realizzazione delle opere di completamento del poligono del biathlon previste nella variante progettuale di completamento funzionale dell'agosto 2015 e con l'acquisizione dai privati delle aree interessate dal progetto.
2. Di precisare che con determinazione del Segretario comunale n. 25 di data 23.03.2015 con oggetto: “Lavori di realizzazione del sottopasso delle piste da fondo e per l'area per biathlon del Centro del Fondo di Lago per i Campionati Mondiali di Sci Nordico Val di Fiemme 2013: approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Approvazione del riepilogo della spesa complessiva sostenuta (opere principali)”, sono da considerarsi rendicontate

le sole opere principali realizzate per il 2013, ma non le opere di completamento del poligono del biathlon previste nelle somme a disposizione e nella variante progettuale dell'agosto 2015, approvata in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale di Tesero n. 126 di data 09 dicembre 2015, per complessivi €. 103.815,49, che verranno realizzate nel corso del corrente anno.

3. Di dare atto che il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a conclusione dei lavori procederà con la rendicontazione finale dell'intera opera.
4. Di precisare che con la presente determinazione si forniscono ulteriori spiegazioni sia sullo stato di avanzamento dei lavori che in merito alla richiesta di concessione della sospensione del termine della rendicontazione dei lavori in oggetto indicati e che la stessa non comporta alcuna spesa o variazione a quanto già deliberato e determinato.
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
f.to dott. Alberto Santuari

COMUNE DI TESERO



PROVINCIA DI TRENTO

**Committente: COMUNE DI TESERO**

**SISTEMAZIONE PISTE DA FONDO A LAGO DI TESERO**

**PER I CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI NORDICO**

**VAL DI Fiemme 2013**

**SOTTOPASSO INCROCIO PISTE E POLIGONO**

**VARIANTE PROGETTUALE**

**QUADRO DI RAFFRONTO**

**TAV. A08**

**TESERO, agosto 2015**

**IL TECNICO:**



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Sedi: via Caltrezza 20/A, 38088 Tesero (TN); Passaggio Disertori 24, 38100 TRENTO Partita I.V.A. 01952430229

Tel. +39.0462.813164 Fax: +39.0462.814662

# VARIANTE PROGETTUALE 2015

## QUADRO DI RAFFRONTO

### A. OPERE PRINCIPALI

	progetto	perizia di variante	variante progettuale
<b><u>lavori</u></b>			
lavori a base d'appalto	604.000,00	554.793,16	554.793,16
oneri di sicurezza	20.416,03	48.574,78	48.574,78
<b>totale lavori</b>	<b>624.416,03</b>	<b>603.367,94</b>	<b>603.367,94</b>
<b><u>somme a disposizione:</u></b>			
<b>ribasso di gara</b>	-	<b>21.048,09</b>	0,00
imprevisti e premio accelerazione (IVA inclusa)	48.914,17	48.914,17	9.663,73
IVA lavori	62.441,60	62.441,60	60.336,79
spese tecniche	73.400,00	73.400,00	95.049,02
CNPAIA	2.936,00	2.936,00	3.414,72
IVA spese tecniche	15.267,20	15.267,20	20.226,60
lavori e acquisti in diretta amm. (IVA inclusa)	130.000,00	130.000,00	155.754,73
espropri asservimenti e occupazioni	229.625,00	229.625,00	145.370,98
<b>totale somme</b>	<b>562.583,97</b>	<b>562.583,97</b>	<b>489.816,57</b>
<b><u>totale</u></b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.093.184,51</b>

### B. OPERE DI COMPLETAMENTO

<b><u>lavori</u></b>			
lavori a base d'appalto	0,00	0,00	60.861,89
oneri di sicurezza	0,00	0,00	2.300,00
<b>totale lavori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.161,89</b>
<b><u>somme a disposizione:</u></b>			
imprevisti (IVA inclusa)	0,00	0,00	6.300,00
IVA lavori	0,00	0,00	6.316,19
spese tecniche	0,00	0,00	7.500,00
CNPAIA	0,00	0,00	300,00
IVA spese tecniche	0,00	0,00	1.716,00
lavori e acquisti in diretta amm. (IVA inclusa)	0,00	0,00	8.080,41
espropri	0,00	0,00	10.441,00
<b>totale somme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.653,60</b>
<b><u>totale</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.815,49</b>

<b><u>TOTALE A. + B.</u></b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------