



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1A - Nuovo Interrato

FASE PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :

SICUREZZA

TITOLO TAVOLA :

PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE AZIONI DI
COORDINAMENTO E CONTROLLO

C. SIP:	C. SOC:	SCALA :	FASE PROGETTO :	TIPO ELAB. :	CATEGORIA :	PARTE D'OPERA :	N° PROGR.	REVISIONE :
E-90/000	5360	-	E	R	420	UF1A	02	

PROGETTO ARCHITETTONICO:

arch. Marco GIOVANAZZI

PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:

ing. Marco SONTACCHI

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Renato COSER

PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:

ing. Giovanni BETTI

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

arch. Silvano TOMASELLI

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

CSP:

ing. Piero MATTIOLI

RELACIONE GEOLOGICA:

geol. Mirko DEMOZZI

RELACIONE ACUSTICA:

ing. Matteo AGOSTINI

NOME FILE:

DATA REDAZIONE : FEBBRAIO 2023

CENTRO DEL FONDO - TESERO

08.02.2023

PROGRAMMA DEI LAVORI

CENTRO DEL FONDO - TESERO

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Calendario
1		1 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO	500 g	lun 12/06/23	lun 07/04/25		2023
2		2 UF1-a - INTERRATO	362 g	lun 12/06/23	mar 24/09/24		apr 23 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
3		2.1 OPERE DI ACCANTIERAMENTO	327 g	lun 12/06/23	mar 06/08/24		I COORDINAMENTO
4		2.1.1 Realizzazione viabilità di cantiere, posa recinzioni e cartellonistica e posa baraccamenti	4 g	lun 12/06/23	gio 15/06/23		giu 23 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
5		2.1.2 Impianto elettrico di cantiere	2 g	ven 16/06/23	sab 17/06/23	4	
6		2.1.3 Rilevazione, tracciamento ed eventuale spostamento reti esistenti interferenti	5 g	dom 18/06/23	gio 22/06/23	5	
7		2.1.4 Installazione gru a torre	1 g	mar 18/07/23	mar 18/07/23	17	
8		2.1.5 Smontaggio gru a torre	1 g	mar 06/08/24	mar 06/08/24	53	
9		2.1.6 Riorganizzazione cantiere per sospensione invernale e modifica recinzioni	5 g	gio 21/12/23	mar 06/02/24		
10		2.2 SCAVI E MOVIMENTO TERRA	318 g	ven 23/06/23	gio 08/08/24		
11		2.2.1 Scotico preliminare e predisposizione aree di deposito temporaneo	4 g	ven 23/06/23	lun 26/06/23	6	
12		2.2.2 Scavo di sbancamento	16 g	mar 27/06/23	mer 12/07/23	11	
13		2.2.3 Realizzazione terre armate	26 g	mer 06/09/23	dom 01/10/23	20FI+10 g	
14		2.2.4 Rinterri perimetrali	11 g	dom 08/10/23	mer 18/10/23	25	
15		2.2.5 Movimenti terra per sistemazioni finali	11 g	gio 25/07/24	gio 08/08/24	47	
16		2.3 OPERE IN C.A.	89 g	gio 13/07/23	lun 09/10/23		
17		2.3.1 Realizzazione magrone di fondazione	5 g	gio 13/07/23	lun 17/07/23	12	
18		2.3.2 Realizzazione fondazioni	14 g	mer 19/07/23	mar 01/08/23	7	
19		2.3.3 Installazione ponteggi	3 g	mer 02/08/23	ven 04/08/23	18	
20		2.3.4 Armo e getto strutture in elevazione	22 g	sab 05/08/23	sab 26/08/23	19	
21		2.3.5 Armo e getto solaio	30 g	dom 27/08/23	lun 25/09/23	20	
22		2.3.6 Elevazioni fuori terra vano ascensore	6 g	mar 26/09/23	dom 01/10/23	21	
23		2.3.7 Smontaggio ponteggi	2 g	dom 08/10/23	lun 09/10/23	25	
24		2.4 OPERE EDILI	122 g	lun 02/10/23	mer 27/03/24		
25		2.4.1 Isolazioni perimetrali	6 g	lun 02/10/23	sab 07/10/23	22	
26		2.4.2 Elevazioni fuori terra vano ascensore	4 g	dom 08/10/23	mer 11/10/23	25	
27		2.4.3 Copertura vano ascensore	6 g	gio 12/10/23	mar 17/10/23	26	
28		2.4.4 Montaggio ponteggi interni / ponti su cavalletti	2 g	mer 18/10/23	gio 19/10/23	27	
29		2.4.5 Murature divisorie in blocchi / calcespan	16 g	ven 20/10/23	sab 04/11/23	28	
30		2.4.6 Posa isolamento a pavimento	7 g	dom 05/11/23	sab 11/11/23	29	
31		2.4.7 Montaggio scala metallica	6 g	dom 12/11/23	ven 17/11/23	30	
32		2.4.8 Realizzazione massetti	12 g	mar 12/03/24	mer 27/03/24	41	
33		2.5 OPERE IMPIANTISTICHE	165 g	dom 12/11/23	mer 24/07/24		
34		2.5.1 Impianti elettrici	113 g	dom 12/11/23	lun 13/05/24		
35		2.5.1.1 Posa tubi	22 g	dom 12/11/23	dom 03/12/23	30	
36		2.5.1.2 Infilaggio cavi	26 g	lun 04/12/23	ven 09/02/24	35	
37		2.5.1.3 Posa quadri elettrici	18 g	ven 08/03/24	mar 02/04/24	41FI-2 g	
38		2.5.1.4 Cablaggi e finiture	28 g	mer 03/04/24	lun 13/05/24	37	
39		2.5.2 Impianti termomeccanici	138 g	sab 09/12/23	mer 24/07/24		
40		2.5.2.1 Posa tubazioni e collettori	30 g	sab 09/12/23	gio 22/02/24	35FI+5 g	
41		2.5.2.2 Posa scarichi	15 g	mar 20/02/24	lun 11/03/24	40FI-3 g	
42		2.5.2.3 Posa canali dell'aria	26 g	mer 05/06/24	mer 10/07/24	50	
43		2.5.2.4 Installazione UTA	10 g	gio 11/07/24	mer 24/07/24	42	
44		2.5.3 Impianti speciali	133 g	gio 14/12/23	mer 24/07/24		
45		2.5.3.1 Rilevazione e allarme incendi	38 g	gio 14/12/23	mar 12/03/24	35FI+10 g	
46		2.5.3.2 Impianto idrico antincendio	16 g	gio 07/03/24	gio 28/03/24	41FI-3 g	
47		2.5.3.3 Ascensori	10 g	gio 11/07/24	mer 24/07/24	51	
48		2.6 FINITURE	140 g	mar 12/03/24	mar 24/09/24		
49		2.6.1 Posa isolazioni interne	28 g	mar 12/03/24	ven 19/04/24	41	
50		2.6.2 Opere in cartongesso (rivestimenti, controsoffitti)	35 g	mer 17/04/24	mar 04/06/24	49FI-3 g	
51		2.6.3 Posa pavimenti ceramici	26 g	mer 05/06/24	mer 10/07/24	50	
52		2.6.4 Posa sanitari e rubinetterie	10 g	gio 11/07/24	mer 24/07/24	51	
53		2.6.5 Posa rivestimenti di facciata (pannelli, barriere al vapore, isolamento...)	18 g	gio 11/07/24	lun 05/08/24	52FI-10 g	
54		2.6.6 Lattonerie di rivestimento	15 g	ven 02/08/24	gio 22/08/24	53FI-2 g	
55		2.6.7 Posa serramenti interni	10 g	ven 23/08/24	gio 05/09/24	54	
56		2.6.8 Posa serramenti esterni vano ascensore	5 g	ven 06/09/24	gio 12/09/24	55	
57		2.6.9 Sistemazioni esterne (ripristino a prato)	8 g	ven 13/09/24	mar 24/09/24	56	
58		3 FINE LAVORI UF1A		mar 24/09/24	mar 24/09/24	57FF	