



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1A - Nuovo Interrato

FASE PROGETTO :

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGORIA :

SICUREZZA

TITOLO TAVOLA :

PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE AZIONI DI
COORDINAMENTO E CONTROLLO

C. SIP:	C. SOC:	SCALA:	FASE PROGETTO:	TIPO ELAB.:	CATEGORIA:	PARTE D'OPERA:	N° PROGR.	REVISIONE:
E-90/000	5360	-	E	R	410	UF1B	03	00

PROGETTO ARCHITETTONICO:

arch. Marco GIOVANAZZI

PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO:

ing. Marco SONTACCHI

Visto ! IL DIRIGENTE:

ing. Marco GELMINI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

ing. Renato COSER

PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI:

ing. Giovanni BETTI

Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :

arch. Silvano TOMASELLI

IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO:

ing. Gabriele DEVIGILI

CSP:

ing. Piero MATTIOLI

RELACIONE GEOLOGICA:

geol. Mirko DEMOZZI

RELACIONE ACUSTICA:

ing. Matteo AGOSTINI

NOME FILE :

DATA REDAZIONE :

GIUGNO 2023

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO	325 g	lun 02/10/23	mer 09/10/24
2	2	UF1-b - EX TRIBUNE	325 g	lun 02/10/23	mer 09/10/24
3	2.1	INTERVENTI PRELIMINARI E ACCANTIERAMENTO	269 g	lun 02/10/23	mer 14/08/24
4	2.1.1	INTERVENTI PROPEDEUTICI	269 g	lun 02/10/23	mer 14/08/24
5	2.1.1.1	Spostamento centrale fibra ottica, armadio dati, ponte radio, ecc... (con richiesta autorizzazioni)	30 g	lun 02/10/23	mar 31/10/23
6	2.1.1.2	Disattivazione e sezionamento impianti	1 g	lun 02/10/23	lun 02/10/23
7	2.1.1.3	Spostamento quadri elettrici interferenti	3 g	mar 03/10/23	gio 05/10/23
8	2.1.1.4	Sezionamento loop impianto rilevazione incendi	1 g	mar 03/10/23	mar 03/10/23
9	2.1.1.5	Deviazione pista ciclabile	1 g	gio 02/11/23	gio 02/11/23
10	2.1.1.6	Realizzazione camminamento per deviazione pedonale	2 g	mer 04/10/23	gio 05/10/23
11	2.1.1.7	Struttura provvisoria camini	3 g	dom 05/11/23	mar 07/11/23
12	2.1.1.8	Rimozione camini centrale termica e fuori servizio temporaneo	1 g	mer 08/11/23	mer 08/11/23
13	2.1.1.9	Realizzazione nuova struttura camini centrale termica	3 g	dom 11/08/24	mar 13/08/24
14	2.1.1.10	Allacciamento nuovi camini	1 g	mer 14/08/24	mer 14/08/24
15	2.1.2	ACCANTIERAMENTO	57 g	lun 02/10/23	lun 27/11/23
16	2.1.2.1	Posizionamento cartellonistica di cantiere e delimitazione aree di cantiere	2 g	lun 02/10/23	mar 03/10/23
17	2.1.2.2	Installazione impianto elettrico di cantiere	2 g	mer 04/10/23	gio 05/10/23
18	2.1.2.3	Deviazione passaggio pedonale su scala ovest durante demolizioni	10 g	mer 01/11/23	ven 10/11/23
19	2.1.2.4	Installazione gru a torre	1 g	ven 17/11/23	ven 17/11/23
20	2.1.2.5	Scavi e predisposizione allacci lato piste	5 g	gio 23/11/23	lun 27/11/23
21	2.2	OPERE DI DEMOLIZIONE	16 g	mer 01/11/23	gio 16/11/23
22	2.2.1	Demolizione struttura tribune	4 g	mer 01/11/23	sab 04/11/23
23	2.2.2	Demolizione torretta	6 g	dom 05/11/23	ven 10/11/23
24	2.2.3	Demolizione volumi inferiori	6 g	sab 11/11/23	gio 16/11/23
25	2.3	OPERE EDILI	174 g	ven 17/11/23	mer 26/06/24
26	2.3.1	Realizzazione nuove strutture di fondazione	6 g	ven 17/11/23	mer 22/11/23
27	2.3.2	Installazione ponteggi per elevazioni	2 g	gio 23/11/23	ven 24/11/23
28	2.3.3	Elevazioni in c.a.	10 g	sab 25/11/23	lun 04/12/23
29	2.3.4	Armo e getto soppalco	15 g	mar 05/12/23	mar 06/02/24
30	2.3.5	Realizzazione elevazioni e setti primo livello	8 g	mer 07/02/24	mer 14/02/24
31	2.3.6	Armo e getto primo solaio	30 g	gio 15/02/24	ven 15/03/24
32	2.3.7	Realizzazione tirafondi e posa strutture in elevazione in acciaio	10 g	ven 08/03/24	dom 17/03/24
33	2.3.8	Sopraelevazione ponteggi perimetrale	2 g	sab 16/03/24	dom 17/03/24
34	2.3.9	Armo e getto elevazioni e setti secondo livello	13 g	lun 18/03/24	sab 30/03/24
35	2.3.10	Posa travi elevazioni acciaio, e travi acciaio II solaio	12 g	dom 31/03/24	gio 11/04/24
36	2.3.11	Posa pannelli x-lam II solaio	10 g	ven 12/04/24	dom 21/04/24
37	2.3.12	Armo e getto elevazioni in c.a. ultimo livello	13 g	lun 22/04/24	sab 04/05/24
38	2.3.13	Posa elevazioni in acciaio ultimo livello	6 g	dom 05/05/24	ven 10/05/24
39	2.3.14	Posa travi lignee di copertura	3 g	sab 11/05/24	lun 13/05/24
40	2.3.15	Posa reti anticaduta	1 g	mar 14/05/24	mar 14/05/24
41	2.3.16	Posa pannelli x-lam copertura	8 g	mer 15/05/24	mer 22/05/24
42	2.3.17	Posa montanti inclinati di facciata	10 g	gio 23/05/24	sab 01/06/24
43	2.3.18	Posa serramenti facciata perimetrale	10 g	lun 17/06/24	mer 26/06/24
44	2.4	OPERE IMPIANTISTICHE	130 g	dom 02/06/24	mer 09/10/24
45	2.4.1	Impianto aeraulico	21 g	dom 02/06/24	sab 22/06/24
46	2.4.1.1	Installazione UTA livello soppalco	6 g	dom 02/06/24	ven 07/06/24
47	2.4.1.2	Posa canali dell'aria	15 g	sab 08/06/24	sab 22/06/24
48	2.4.2	IMPIANTO IDRICO	75 g	gio 27/06/24	lun 09/09/24
49	2.4.2.1	Realizzazione colonne e distribuzione	30 g	gio 27/06/24	ven 26/07/24
50	2.4.2.2	Posa tubazioni e collettori	15 g	sab 27/07/24	sab 10/08/24
51	2.4.2.3	Installazione sanitari	10 g	mer 21/08/24	ven 30/08/24
52	2.4.2.4	Scavi, posa tubi e pozetti per allacci lato strada	10 g	sab 31/08/24	lun 09/09/24
53	2.4.3	IMPIANTO ELETTRICO	107 g	lun 10/06/24	mar 24/09/24
54	2.4.3.1	Posa tubi	30 g	dom 11/08/24	lun 09/09/24
55	2.4.3.2	Posa quadri, cavi e cablaggi	15 g	mar 10/09/24	mar 24/09/24
56	2.4.3.3	Posa impianto fotovoltaico	10 g	lun 10/06/24	mer 19/06/24
57	2.4.4	IMPIANTO DI ELEVAZIONE	15 g	mer 25/09/24	mer 09/10/24
58	2.4.4.1	Installazione ascensore	10 g	mer 25/09/24	ven 04/10/24
59	2.4.4.2	Installazione porte di piano	5 g	sab 05/10/24	mer 09/10/24
60	2.5	OPERE DI FINITURA	123 g	gio 23/05/24	dom 22/09/24
61	2.5.1	Lattonerie in copertura	8 g	dom 02/06/24	dom 09/06/24
62	2.5.2	Installazione linee vita	3 g	gio 20/06/24	sab 22/06/24
63	2.5.3	Pareti in cartongesso	20 g	gio 23/05/24	mar 11/06/24
64	2.5.4	Massetti	30 g	mer 12/06/24	gio 11/07/24
65	2.5.5	Controsoffitti	20 g	ven 12/07/24	mer 31/07/24
66	2.5.6	Pavimentazioni interne	20 g	gio 01/08/24	mar 20/08/24
67	2.5.7	Pitture e finiture	20 g	mer 21/08/24	lun 09/09/24
68	2.5.8	Posa serramenti interni	13 g	mar 10/09/24	dom 22/09/24
69	2.6	OPERE ESTERNE	13 g	lun 23/09/24	sab 05/10/24
70	2.6.1	Opere da fabbro esterne (parapetti e ringhiere)	5 g	lun 23/09/24	ven 27/09/24
71	2.6.2	Sistemazioni pavimentazione e opere a verde	8 g	sab 28/09/24	sab 05/10/24
72	3	FINE LAVORI EDIFICIO EX TRIBUNE	1 g	mer 09/10/24	mer 09/10/24
73	4	UF1-b - PALAZZINA FISI	296 g?	lun 02/10/23	mar 10/09/24
74	4.1	ACCANTIERAMENTO	22 g	lun 02/10/23	lun 23/10/23
75	4.1.1	Disattivazione e sezionamento impianti	1 g	lun 02/10/23	lun 02/10/23
76	4.1.2	Posizionamento cartellonistica di cantiere e delimitazione aree di cantiere	2 g	mar 03/10/23	mer 04/10/23
77	4.1.3	Installazione impianto elettrico di cantiere	2 g	gio 05/10/23	ven 06/10/23
78	4.1.4	Realizzazione camminamento per deviazione pedonale	2 g	sab 07/10/23	dom 08/10/23
79	4.1.5	Installazione gru a torre	1 g	lun 23/10/23	lun 23/10/23
80	4.2	INTERVENTI EDILI PRELIMINARI	20 g	sab 07/10/23	gio 26/10/23
81	4.2.1	Individuazione tracciamento sottoservizi e reti esistenti	3 g	sab 07/10/23	lun 09/10/23
82	4.2.2	Installazione parapetti provvisori	1 g	sab 07/10/23	sab 07/10/23
83	4.2.3	Demolizioni interne	5 g	mar 10/10/23	sab 14/10/23
84	4.2.4	Taglio solaio	2 g	dom 15/10/23	lun 16/10/23
85	4.2.5	Opere edili locali tecnici piano terra	10 g	dom 17/10/23	gio 26/10/23
86	4.3	OPERE EDILI	190 g	mar 17/10/23	mar 11/06/24
87	4.3.1	Fondazioni nuovo vano scale e ascensore	5 g	mar 17/10/23	sab 21/10/23
88	4.3.2	Installazione ponteggi per elevazioni	1 g	dom 22/10/23	dom 22/10/23
89	4.3.3	Installazione protezione provvisoria accesso magazzino adiacente	1 g	dom 22/10/23	dom 22/10/23
90	4.3.4	Elevazioni in c.a.	10 g	lun 23/10/23	mer 01/11/23
91	4.3.5	Realizzazione elevazioni e setti primo livello	10 g	gio 02/11/23	sab 11/11/23
92	4.3.6	Armo e getto primo solaio	30 g	dom 12/11/23	lun 11/12/23
93	4.3.7	Realizzazione tirafondi e posa strutture in elevazione in acciaio	6 g	mar 12/12/23	dom 17/12/23
94	4.3.8	Sopraelevazione ponteggi perimetrale	1 g	dom 15/01/24	dom 15/01/24
95	4.3.9	Armo e getto elevazioni e setti secondo livello	10 g	mer 06/02/24	gio 15/02/24
96	4.3.10	Posa travi elevazioni acciaio, e travi acciaio II solaio	7 g	ven 16/02/24	gio 22/02/24
97	4.3.11	Posa pannelli x-lam II solaio	20 g	ven 23/02/24	mer 13/03/24
98	4.3.12	Armo e getto elevazioni in c.a. ultimo livello	15 g	gio 14/03/24	gio 28/03/24
99	4.3.13	Posa elevazioni in acciaio ultimo livello	10 g	ven 29/03/24	dom 07/04/24
100	4.3.14	Posa travi lignee di copertura	4 g	lun 08/04/24	gio 1