



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 24 dd. 05 marzo 2021

del Responsabile

del Servizio Tecnico

OGGETTO: Approvazione contabilità finale, Certificato regolare esecuzione, spesa complessivamente sostenuta e liquidazione saldo Ditta ARREDO URBANO s.r.l. lavori realizzazione percorso pedonale a servizio delle scuole di Tesero e sistemazione piazzali attigui – CUP: D61B2000009004 – CIG: 83098343F3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 05.01.2021, che dispone l'esercizio provvisorio per l'inizio dell'anno 2021, in attesa della approvazione del Bilancio pluriennale 2021- 2023, che conferma gli indirizzi per la gestione dettati con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020.

Considerato che l'Amministrazione comunale in accoglimento di numerose richieste avanzate da vari residenti in zona è intenzionata a realizzare un percorso pedonale che dalla Via Arestiezza provvista di marciapiede, permetta agli utenti di raggiungere in sicurezza le scuole medie ed elementari, senza la necessità di percorrere la Via Cavada sprovvista di marciapiede e quindi con l'interferenza del traffico veicolare; ed in concomitanza di detti lavori operare anche ad una sistemazione e riqualificazione degli spazi posteriori al fabbricato scuole medie.

Considerato che con propria determinazione n. 231 di data 25.09.2019 è stato conferito al Geom. Ruben Vanzetta, con Studio a Cavalese (TN) in P.zza Scopoli n. 9, l'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui alla presente, verso un onorario di € 2.936,99 (oltre cont. prev. ed I.V.A.), corrispondente ad uno sconto del – 30% sull'importo da tariffa e come offerta agli atti n. 6943/Prot. di data 23.09.2019.

Vista la Deliberazione G.C. n. 52 di data 21.05.2020, con la quale si è provveduto all'approvazione in linea tecnica del progetto di cui alla presente che prevede un importo di spesa complessivo pari ad € 127.040,69, dei quali € 80.461,02 per lavori (compresi € 2.708,22 per la sicurezza) ed € 46.579,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Vista la Determinazione U.T.C. n. 97 del 27.05.2020 con la quale è stata affidata la redazione della perizia geologica al geol. Marco Del Din, con studio a Cavalese (TN) in Via Delugan n. 6, verso un onorario di € 2.081,66 (oltre contributo previdenziale), per un importo complessivo di spesa di € 2.123,29.

Vista la Determinazione U.T.C. n. 110 di data 08.06.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione a tutti gli effetti del progetto di cui alla presente, determinando altresì di realizzare i lavori in economia con affidamento previo espletamento di sondaggio informale fra n. 5 imprese all'uopo invitate, ai sensi, dell'art. 52, comma 1, 3, 9 della L.P. 10.09.1993 n. 26 "*Norma in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ...*", nonché ai sensi dell'art 3, comma 4, della L.P. 23.03.2020 n. 2 "*Misure urgenti di sostegno ... da COVID 19 ed altre disposizioni*", approvando oltremodo l'elenco delle ditte da invitare alla suddetta procedura di affidamento.

Considerato che con la medesima determinazione si è altresì provveduto all'impegno dell'importo complessivo del progetto pari ad € 124.917,40, dei quali € 80.461,02 per lavori (compresi € 2.708,22 per la sicurezza) ed € 44.456,38 (importo

dedotto rispetto al progetto iniziale, dell'incarico per la redazione della perizia geologica), come risulta dal nuovo quadro economico redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico di data 08.06.2020.

Dato atto che con successiva Determinazione U.T.C. n. 155 di data 30.07.2020 i lavori sono stati affidati alla Ditta ARREDO URBANO S.r.l. con sede legale a Bolzano (BZ), in via della Rena n. 26, con un importo di contratto pari ad € 67.616,26 (compresi € 2.708,22 per la sicurezza), corrispondente ad un ribasso offerto del - 16,52% sull'importo a base d'asta e come verbale gara telematica MePAT (procedura n. 92082) di data 15.07.2020.

Vista la successiva Determinazione U.T.C. n. 156 di data 30.07.2020, con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico di Direzione e Contabilità lavori al medesimo geom. Ruben Vanzetta, già progettista incaricato, verso un onorario di € 2.794,94 (oltre a cont. prev. ed I.V.A.), corrispondente ad un ribasso del - 25% sull'importo da tariffa e come da offerta agli atti n. 5078/Prot. di data 30.07.2020.

Dato atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed è possibile per tanto provvedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della somma complessivamente sostenuta, e a tal proposito si consideri:

- che i lavori sono iniziati in data 05.08.2020;
- che i lavori si sono conclusi in data 12.11.2020;
- che gli stessi, al netto di un'interruzione di n. 41 gg. dal 22.09.2020 al 02.11.2020, sono durati n. 58 gg. naturali e consecutivi, quindi entro il termine di n. 60 gg. fissato per contratto;
- che l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta (- 16.52%) risulta essere di € 67.602,07 (compresi € 2.708,22), con un risparmio di € 14,19, sull'importo di contratto di € 67.616,26;
- che durante l'esecuzione sono stati liquidati n. 1 S.A.L. in data 29.09.2020 per un importo di € 43.600,00 e per tanto risulta un saldo da corrispondere all'Impresa di € 24.002,07;
- che nella contabilità vi sono state delle compensazioni all'interno dell'importo di contratto, fra voci di perizia e con l'inserimento di n. 2 nuove lavorazioni, dedotte dal prezzario P.A.T. 2018;
- che i lavori come da Certificato di Regolare esecuzione, sono stati realizzati correttamente secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Considerato che come da quadro economico allegato l'importo finale di spesa pari ad € 86.054,10 (lavori, spese tecniche ed oneri prev. e fiscali inclusi) risulta compreso nell'importo di spesa impegnato inizialmente di € 124.917,40, con un risparmio di € 38.863,30, disponibile al Cap. 23611 – N.O.C. U/2.02.01.09.999, del Bilancio pluriennale 2020 – 2022, approvato con Del. G.C. n. 3 di data 19.02.2020, in gestione provvisoria in virtù della Del. G.C. n. 1 di data 05.01.2021.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 *“Legge provinciale sui lavori pubblici”* e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici”*.

L.P. 12.02.2019 n. 1 *“Variazione di bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento ...”*

Vista la L.P. 11.06.2019 n. 2 *“Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”*.

Vista la L.P. 23.03.2020 n. 2 *“Misure urgenti di sostegno ... connesse all'emergenza epidemiologica COVID19 ...”*.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, *“Codice dei contratti pubblici”*.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 *“Legge sui contratti ed i beni provinciali”*, con il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22.05.1991.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto riportato in premessa, la Contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di *“Realizzazione di un percorso pedonale a servizio delle scuole medie ed elementari e sistemazione dei piazzali attigui nel Comune di Tesero”*, nell'importo finale di contratto pari ad € 67.602,07 (compresi € 2.708,22 per la sicurezza ed altre ad I.V.A.).
2. Di liquidare e quindi pagare a presentazione di regolare fattura, la somma di € 24.002,07 (oltre ad I.V.A) alla Ditta ARREDO URBANO s.r.l., con sede a Bolzano (BZ) in Via della Rena n. 26, quale importo a saldo per i lavori eseguiti.
3. Di liquidare e quindi pagare a presentazione di regolare fattura, la somma di € 2.794,94 (oltre cont. prev. ed I.V.A.) al Geom. Ruben Vanzetta, con studio a Cavalese (TN) in P.zza Scopoli n. 9, quale onorario per la Direzione e Contabilità lavori.

4. Di dare atto che al fine delle liquidazioni di cui sopra il presente ufficio ha verificato la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 266/2002, agli atti comunali, Prot. INAIL_25320941 di data 11.12.2020.
5. Di dare atto che l'importo di spesa finale risulta essere di € 86.054,10 (lavori, spese tecniche, oneri previdenziali e fiscali inclusi) con un risparmio di € 38.863,30 sull'importo di spesa impegnato inizialmente di € 124.917,40.
6. Di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari ad € 86.054,10, risulta disponibile nell'importo già impegnato con precedente Determinazione U.T.C. n. 110/2020 di approvazione del progetto esecutivo, al capitolo 23611 – N.O.C. U/2.02.01.09.999, del bilancio pluriennale 2020 – 2022, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 dd. 19.02.2020, in gestione provvisoria in virtù della Deliberazione G.C. n. 1 di data 05.01.2021.
7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c.8 del T.U.E.L.
8. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Allegato alla Determinazione n. 24 di data 05.03.2021

OGGETTO: Realizzazione di un percorso pedonale a servizio delle scuole medi ed elementari e sistemazione dei piazzali attigui C.C. Tesero

QUADRO ECONOMICO FINALE

LAVORI

Importo finale lavori (netto ribasso d'asta -16,52%) € 64.893,85

Importo sicurezza € 2.708,22

Importo di contratto finale € 67.602,07

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche - Direzione lavori (D.U.T. 156/20) € 2.794,94

Cassa prev. 5% € 139,75

I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa prev. € 614,89

I.V.A. 22% su lavori € 14.872,46

Contributo Autorità LL.PP. € 30,00

Totale Somme a Disposizione € 18.452,03

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA € 86.054,10

Tesero, 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VANZETTA geom. MARCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	-----------------	------	---------	--------

Tesero, 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VANZETTA MARIANNA