



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 298 dd. 20 dicembre 2022

del Responsabile

del Servizio Tecnico

OGGETTO: PNRR M2C4 - Investimento 2.2. Approvazione contabilità finale, certificato regolare esecuzione e somma complessivamente sostenuta, rifacimento impianto illuminazione pubblica della passeggiata Tesero-Piera e liquidazione ditta SCHENA MARIO di Belluno - CUP:D64H22001070006-CIG:Z93367415B



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 23.02.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 09.03.2022 sono stati approvati gli atti di indirizzo con l'attribuzione delle competenze specifiche ai rispettivi responsabili degli uffici e dei servizi.

Ricordato che l'articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022.”* ha assegnato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il contributo di € 50.000,00.- per ognuna delle annualità 2020-2024, destinato alla realizzazione di opere pubbliche in materia di

- efficientamento energetico;
- sviluppo territoriale sostenibile.

Tenuto conto che con decreto del 30 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) sono state assegnate tali risorse, riconoscendo al Comune di Tesero l'importo di 50.000,00.- euro per ciascuna della annualità 2020-2024.

Tenuto conto che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dato atto che il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari e ha affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale alla luce di quanto sopra ha inteso realizzare mediante il contributo sopra citato i *“Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica passeggiata Tesero-Piera nel Comune di Tesero”*, intervento diretto all'incremento dell'efficientamento energetico onde garantire risparmio energetico nonché garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso.

Preso atto che l'incarico di Responsabile Unico del presente Procedimento (R.U.P.) è svolto dal geom. Marco Vanzetta in adempimento di quanto previsto all'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 77/2021, già Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 5 della Legge 241/1990 e dell'art. 6 della L.P. 23/92.

Rilevata la necessità di approvare il verbale di data 02.09.2022 relativo alla verifica e validazione del progetto di *“Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica passeggiata Tesero-Piera nel Comune di Tesero”*, redatto dal geom. Marco Vanzetta in qualità di Responsabile Unico del presente Procedimento.

Vista la Determinazione U.T.C. n. 103/2022 del 20.05.2022 con la quale è stata approvato a tutti gli effetti il progetto e relativo quadro economico redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di *“Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica passeggiata Tesero-Piera nel Comune di Tesero”*, nell'importo complessivo di € 37.058,00, dei quali € 33.688,50 per lavori (compresi € 1.000,00 quali oneri della sicurezza) ed € 3.369,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Visto inoltre che nella medesima determinazione l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO, con sede a Belluno (BL) in Via Valerio da Pos n. 15 – P. I.V.A. 01008830257 per l'importo di € 32.054,08 (IVA esclusa) pari al ribasso del 5,000% sulla stima lavori, giusta offerta n. 3000377842 del 18.05.2022 a seguito di richiesta d'offerta n. 108660 formulata dall'Amministrazione sulla piattaforma informatica provinciale Mercurio.

Visto il nuovo quadro economico di spesa nel quale l'importo dei lavori è rimasto invariato, mentre è aumentato l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, per cui l'importo complessivo di spesa è di € 50.000,00 dei quali € 33.688,50 per lavori (compresi € 1.000,00) ed € 16.311,50 per somme a disposizione per l'acquisto in diretta amministrazione di alcuni pali dell'illuminazione.

Vista la successiva Determinazione U.T.C. n. 224 del 14.09.2022 con la quale è stato riapprovato a tutti gli effetti il progetto ed il nuovo quadro economico redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di *“Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica passeggiata Tesero-Piera nel Comune di Tesero”*, nell'importo complessivo di € 50.000,00, dei quali € 33.688,50 per lavori (compresi € 1.000,00) ed € 16.311,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Considerato che i lavori sono terminati ed è ora possibile provvedere all'approvazione della contabilità finale, del quadro economico e della spesa complessivamente sostenuta ed a tal proposito si consideri che:

- I lavori come da certificato di regolare esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
- Dai documenti di contabilità risulta un importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta (- 5,000%) pari ad € 33.635,49 (compresi € 1.000,00 per la sicurezza).
- Non erano previsti Stati di Avanzamento, ma il pagamento in un'unica soluzione al termine dei lavori, per cui il credito finale dell'impresa è di € 33.635,49.

- La somma complessivamente sostenuta ammonta ad € 48.878,18 determinando un risparmio di € 1.121,82, sull'importo impegnato di progetto pari ad € 50.000,00.

Dato atto che l'importo complessivo di spesa pari ad € 48.878,18 (lavori, spese tecniche oneri previdenziali e fiscali inclusi) risulta rientrante nell'importo di spesa di progetto pari ad € 50.000,00, già impegnato con Determinazione U.T.C. n. 224/2022, al Cap. 23593 - codice NOC U/2.02.01.09.000 del bilancio di previsione 2022-2024, approvato con Deliberazione C.C. n. 9 di data 23.02.2022.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 *“Legge provinciale sui lavori pubblici”* e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici”*.

Vista la L.P. 11.06.2019 n. 2 *“Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”*.

Vista la L.P. 23.03.2020 n. 2 *“Misure urgenti di sostegno ... connesse all'emergenza epidemiologica COVID19 ...”*.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”*.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 *“Legge sui contratti ed i beni provinciali”*, con il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22.05.1991.

Visto il Bilancio di previsione 2022-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 23.02.2022.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto riportato in premessa la Contabilità finale, il Certificato di Regolare esecuzione ed il Quadro Economico dei lavori di *“Realizzazione nuovo impianto illuminazione pubblica passeggiata Tesero-Piera nel Comune di Tesero”*, nell’importo finale al netto del ribasso d’asta (- 5,000%) pari ad € 33.635,49 (compresi € 1.000,00 per oneri sicurezza).
2. Di dare atto che la somma complessivamente sostenuta ammonta ad € 48.878,18, con un risparmio di € 1.121,82 sulla spesa complessiva prevista in progetto pari ad € 50.000,00.
3. Di liquidare all’IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE SCHENA MARIO, con sede a Belluno (BL) in Via Valerio da Pos n. 15 – P. I.V.A. 01008830257, l’importo di € 33.635,49 (oltre ad I.V.A. 10%) quale credito a saldo per i lavori eseguiti.
4. Di dare atto che in base all’articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022.”* l’importo di spesa per la realizzazione dell’opera è coperto dal contributo di € 50.000,00.- assegnato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti , per ognuna delle annualità 2020-2024, destinato alla realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e quindi di procedere alla richiesta del contributo previsto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

*- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Tesero, 20/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VANZETTA geom. MARCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	-----------------	------	---------	--------

Tesero, 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GABRIELLI dott.ssa ALESSIA