



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 184 dd. 04 agosto 2021

del Responsabile

del Servizio Tecnico

OGGETTO: Approvazione contabilità finale lavori di sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica in via Roma nell'abitato di Tesero - CIG: 85838977E3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 25.03.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

Vista la deliberazione n. 28 di data 08.04.2021 della Giunta comunale, relativa all'approvazione del P.E.G. 2021 e all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Premesso che l'Amministrazione comunale intende procedere ad eseguire interventi di efficientamento energetico ed in particolare alla revisione dell'illuminazione pubblica per la sostituzione delle attuali lampadine di vecchia generazione con nuove lampade a led molto più performanti e durature, ma soprattutto con consumi molto minori.

Vista la Determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 362 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la perizia di spesa per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica comunale con la sostituzione delle lampade presenti lungo via Roma a Tesero, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, che prevede una spesa complessiva di € 60.109,28 di cui € 54.644,80 per lavori ed € 5.464,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale

Considerato che con la medesima determinazione di cui sopra i lavori sono stati affidati alla ditta VINANTE MARIANO s.r.l., con sede in Via Stava n. 64 – 38038 Tesero (TN), con un importo presunto dei lavori pari ad € 53.005,46, corrispondente ad un ribasso del – 3,00%..

Dato atto che i lavori di cui alla presente sono stati regolarmente conclusi e pertanto si può provvedere all'approvazione della contabilità finale.

Per l'approvazione della contabilità finale dei lavori di cui alla presente si consideri:

- che l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta (- 3,000%) risulta pari ad € 54.640,00, con un supero rispetto all'importo di contratto di € 1.634,54.
- che non sono stati liquidati acconti per cui il credito dell'impresa a saldo risulta pari ad € 54.640,00 (oltre ad I.V.A. 10%).
- Che l'importo finale della spesa risulta pari ad € 60.104,00, con un risparmio di € 5,28 sull'importo impegnato inizialmente pari ad € 60.109,28.

Ritenuto per i dati sopra riportati di approvare la contabilità finale dei lavori di cui alla presente e l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

Di dare atto che l'importo complessivo di spesa pari ad € 60.104,00 è contenuto nell'importo di progetto, già impegnato con Determinazione U.T.C. n. 362/2020, al Cap. 23593 - codice NOC U/2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2021-2023, competenza 2021, approvato con Del. C.C. n. 7 di data 25.03.2021.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 *“Legge provinciale sui lavori pubblici”* e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici”*.

Vista la L.P. 11.06.2019 n. 2 *“Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”*.

Vista la L.P. 23.03.2020 n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per ... connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 ...”*.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 *“Nuovo codice dei contratti pubblici”*.

Visto il Decreto Legge n. 16.07.2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 *“Legge sui contratti ed i beni provinciali”*, con il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. del 22.05.1991.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto indicato in premessa, la Contabilità finale dei lavori di *“Sostituzione delle lampadine con nuove lampade a led dei pali luce della via Roma”*, nell'importo finale dei lavori di € pari ad € 54.640,00, al netto del ribasso d'asta.
2. Di liquidare e quindi pagare a presentazione di regolare fattura elettronica, alla Ditta VINANTE MARIANO s.r.l., con sede in Via Stava n. 64 – 38038 Tesero (TN), esecutrice dei lavori, l'importo di € 54.640,00 (oltre ad I.V.A. 10%).
3. Di dare atto che per quanto riguarda le liquidazioni di cui sopra, il presente Servizio ha verificato la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002, agli atti prot.: INAIL_27362948 di data 07.05.2021.

4. Di approvare la somma complessivamente sostenuta pari ad € 60.104,00, dei quali € 54.640,00 per lavori ed € 5.464,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

5. Di dare atto che l'importo complessivo del presente atto pari ad € 60.104,00 è contenuto nell'importo di progetto, già impegnato con Determinazione U.T.C. n. 362/2020, al Cap. 23593 - codice NOC U/2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale 2021-2023, competenza 2021, approvato con Del. C.C. n. 7 di data 25.03.2021

6. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.

7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c.8 del T.U.E.L.

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

– ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

– in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Tesero, 04/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VANZETTA geom. MARCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità.

Impegno di spesa / accertamento:

E /U	Esercizio	Capitolo	PDC Finanziario	Anno	Importo	Codice
------	-----------	----------	-----------------	------	---------	--------

Tesero, 05/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VANZETTA MARIANNA