



**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 115 DI DATA 05.08.2016 DEL RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Progetto di riqualificazione e realizzazione nuovi loculi nel cimitero di San Leonardo sulle pp.ff. 1953 – 1955 – 1959 e 262 C.C. Tesero : Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1

CUP: D68C11000270004 (cap. 27625)

D63F10000140004 (cap. 27618)

CIG : 5540150468

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- vista la deliberazione n. 45 di data 11.05.2016 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici;
- considerato che con provvedimento giuntale n. 53 di data 28.05.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo a firma dell'arch. Clemente Deflorian di Tesero (TN), relativo all'intervento di riqualificazione e realizzazione nuovi loculi nel cimitero di San Leonardo sulle pp.ff. 1953, 1955, 1959 e 262 C.C. Tesero, che espone un importo di € 1.128.757,95, di cui € 757.927,37 per lavori (compresi € 17.436,43 per oneri sicurezza) ed € 370.830,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con proprio provvedimento n. 44 di data 13.04.2015 i lavori sono stati affidati alla ditta Futur Edil Srl di Tesero, al corrispettivo di € 622.815,14 (oltre I.V.A.) corrispondente ad un ribasso del 11,131%;
- considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia suppletiva e di variante per recepire le variazioni descritte nella relazione tecnica di perizia, che riguardano principalmente il rifacimento di parte della muratura perimetrale che a causa dei lavori di riqualificazione e realizzazione dei loculi ha subito delle lesioni per le quali risulta indispensabile la parziale demolizione con ricostruzione ed il consolidamento con restauro dove possibile.
- che a tal proposito il direttore dei lavori, arch. Clemente Deflorian, ha redatto una perizia suppletiva e di variante che porta l'importo dei lavori da € 622.815,14 a € 654.706,48, al netto del ribasso d'asta e compresi € 18.286,43 per oneri di sicurezza, comportando in tal senso un aumento rispetto all'appalto iniziale pari al 4,87 % ;
- preso atto che detti lavori possono comunque essere affidati all'originario contraente ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. b), punto 1) e 2) della L.P. 2/2016 oltre che ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a) e b) della L.P. 26/93 e che la variante di cui all'oggetto rientra inoltre nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, lett. c) e e), della succitata L.P. 2/2016.
- dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri di spesa oltre all'importo già impegnato a bilancio per l'opera all'intervento 2100501 – capitolo n. 27618 e n. 27625, del bilancio 2016, gestione residui passivi;
- Vista l'autorizzazione alla variante della Soprintendenza per i Beni Culturali di data 5 luglio 2016;
- visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale;

- visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei lavori arch. Clemente Deflorian, relativa ai lavori di riqualificazione e realizzazione nuovi loculi nel cimitero di San Leonardo, per un importo dei lavori pari a € 654.706,48, al netto del ribasso d'asta e compresi € 18.286,43 per oneri di sicurezza, comportando in tal senso un aumento rispetto all'appalto iniziale pari al 4,87 %;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori oneri di spesa oltre all'importo già impegnato a bilancio per l'opera all'intervento 2100501 – capitolo n. 27618 e n. 27625, del bilancio 2016, gestione residui passivi;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/93 i lavori oggetto della perizia di cui al precedente punto 1) sono affidati all'originario contraente.
- 4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104

IL RESPONSABILE  
geom. Paolo Longo

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Data di attestazione regolarità: 05.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Marianna Vanzetta